

УВС АЙМГИЙН НУТАГТ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН

2015 оны 10-р сарын 1 өдөр

д/д	Барилга байгууламж их засварын ажлын нэр, хүч чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2015 онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Гэрээний дүн /сая.төг/	Олгосон санхүүжилт /сая.төг/	Ажлын гүйцэтгэл, үе шатны ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл, хувийг бичнэ/	1. Тендер зарласан 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
БСШУЯ									
1	Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын сургуулийн барилгын их засвар	2015-2015	500,0	500,0	475,9	190,4	Ажлын гүйцэтгэл 100 % Сангийн яаманд 2015,07,27 -нд 190,4 сая төгрөг явцын санхүүжилт хүссэн 2015,09,04 -нд 150,0 сая төгрөг орж ирсэн .Эхний ажлын гүйцэтгэлийн санхүүжилтээс 40,4 сая төгрөг 2015,09,14-нд орж ирсэнийг олгосон. 2-р ажлын гүйцэтгэл 142,7 сая 2015,08,28-нд Сангийн яаманд явцын санхүүжилт хүссэн санхүүжилт нь орж ирээгүй байна.	1.2015/03/20 2.2015/06/05	"Их барилга увс" ХХК
2	Увс аймгийн Тэс сумын Сургуулийн барилгын их засвар	2015-2015	474,1	474,1	474,0	379,2	Ажлын гүйцэтгэл 100% . Сангийн яамнаас 2015,07,10 нд 189,6 сая орж ирсэн бөгөөд санхүүжилтийг олгосон. 2-р ажлын гүйцэтгэл 189,6 сая төгрөгийн 2015,08,06-нд Сангийн яаманд явцын санхүүжилт хүссэн.2015,09,14-нд 150,0 сая,2015,09,17-нд 39,6 сая төгрөг орж ирсэнийг олгосон. Эцсийн ажлын гүйцэтгэл 2015,09,15-нд ,94,8 сая төгрөгийн санхүүжилт хүссэн материалаа Сангийн яаманд явуулсан.	1.2015/03/16 2.2015/05/22	"Дэглий цагаан" ХХК
3	Увс аймгийн Тариалан сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын их засвар	2015-2015	130,0	130,0	123,2	-	Ажлын гүйцэтгэл 100% ,Сангийн яаманд 2015,09,21 -нд 123,2 сая төгрөгийн санхүүжилт хүссэн материалаа явуулсан .	1.2015/04/09 2.2015/05/22	"Хүдэнгийн уурхай" ХХК
4	Увс аймгийн Сагил сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын их засвар	2015-2015	199,0	199,0	197,1	197,1	Ажлын гүйцэтгэл 100% ,Сангийн яамнаас 2015,7,10-нд 98,6 сая орж ирсэн . Санхүүжилтийг олгосон .Ажлын эцсийн санхүүжилт Сангийн яамнаас 2015,09,04-нд 98,6 сая орж ирсэнийг олгосон.	1.2015/03/19 2.2015/05/12	"НББЭ" ХХК
			1 303,1	1 303,1	1 270,2	766,7			
ЭМСЯ									
5	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар	2015-2016	94,2	64,6	93,3	64,6	Ажил гүйцэтгэл -80хувь, СЯ-нд 2015,06,11-нд 64,6 сая санхүүжилт хүссэн . Санхүүжилт нь 2015,08,04 -нд Сангийн яамнаас 64,6 сая санхүүжилт орж ирсэнийг олгосон.	1.2015/02/27 2.2015/04/01	"Гончигсүм" ХХК
			94,2	64,6	93,3	64,6			
ХАХНХЯ									

6	Ахмадын сувиллын барилга /Улаангом/	2015-2015	400,0	400,0	400,0	-	Ажлын гүйцэтгэл 33 % Сангийн яаманд 2015,09,07 -нд 133,5 сая төгрөг явцын санхүүжилт хүссэн санхүүжилт орж ирээгүй байна.	1.2015/04/28 2.2015/06/19	"Гончигсүм" ХХК	
	Дүн		400,0	400,0	400,0	-				
	БХБЯ									
7	Сумын төвийн тохижилт /Өндөрхангай, Зүүнхангай, Давст, Тэс, Хяргас, Малчин, Өмнөговь, Өлгий, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан/	2014-2016	2 000,0	500,0						
						Өндөрхангай -49,8	24,9	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,28 -нд Сангийн яаманд явуулсан . Ажлын эхний гүйцэтгэл 2015,09,04 -нд 24,9 сая төгрөг Сангийн яамнаас орж ирсэнийг олгосон. Эцсийн ажлын гүйцэтгэл Сангийн яаманд 2015,09,25-нд 24,9 сая төгрөг эцсийн санхүүжилт хүссэн.	1.2015/04/092.	Зучилика ХХК
						Зүүнхангай -48,0	-	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,10 -нд Сангийн яаманд явуулсан.Ажлын гүйцэтгэл 100% Сангийн яаманд 2015,09,29 -нд 48,0 сая төгрөг эцсийн санхүүжилт хүссэн.	1.2015/04/092.2015/06/26	"Увс барилга" ХХК
						Давст -49,9	-	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,10 -нд Сангийн яаманд явуулсан.Ажлын гүйцэтгэл 100% Сангийн яаманд 2015,09,09 -нд 49,9 сая төгрөг эцсийн санхүүжилт хүссэн.	1.2015/04/092.2015/06/24	"Мөнхийн ундраа увс" ХХК
						Тэс -49,7	-	Ажлын гүйцэтгэл 100% Сангийн яаманд 2015,09,18-нд 49,3 сая эцсийн санхүүжилт хүссэн материалаа явуулсан .Санхүүжилт нь орж ирээгүй байна.	1.2015/04/092.2015/06/24	"Сантех Увс" ХХК
						Хяргас -47,6	32,7	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,10 -нд Сангийн яаманд явуулсан . Ажлын гүйцэтгэл 69 хувь 2015,09,04 -нд 32,7 сая төгрөг Сангийн яамнаас орж ирсэнийг олгосон.Ажлын эцсийн гүйцэтгэл 14,9 сая төгрөгийн Сангийн яаманд 2015,09,09 -нд санхүүжилт хүссэн.Санхүүжилт нь орж ирээгүй байна.	1.2015/04/092.2015/06/26	"Ундарга хишиг" ХХК
						Малчин -49,9	36,6	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,10 -нд Сангийн яаманд явуулсан. Ажлын 70 хувийн гүйцэтгэл 36,6 сая төгрөг Сангийн яамнаас 2015,09,04 -нд орж ирсэнийг олгосон.	1.2015/04/092.2015/06/26	"Увс өргөө" ХХК
						Өмнөговь -49,8	-	Гэрээ байгуулсан, ажил хийгдэж байна	1.2015/04/092.2015/06/26	"ЭДС" ХХК

					Өлгий -49,0	-	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,28 -нд Сангийн яаманд явуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% Сангийн яаманд 2015,09,21-нд 48,9 сая эцсийн санхүүжилт хүссэн материалаа явуулсан санхүүжилт нь орж ирээгүй байна.	1.2015/04/ 092.2015/0 6/24	"Ээлт өлгий" ХХК
					Баруунтур уун-49,9	-	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,10 -нд Сангийн яаманд явуулсан	1.2015/04/ 092.2015/0 6/26	"Увс өргөө" ХХК
					Цагаанхай рхан-49,9	-	Уг ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг холбогдох материалын хамт 2015,07,10 -нд Сангийн яаманд явуулсан.Ажлын гүйцэтгэл 100% Сангийн яаманд 2015,09,30-нд 49,9 сая төгрөг эцсийн санхүүжилт хүссэн.	1.2015/04/ 092.2015/0 6/24	"Энержи импайр" ХХК
					Дүн				
					2 000,0	500,0	444,1	94,2	
					ЭХЯ				
8	Хархираа амралтын газрын цахилгаан хангамж	2015- 2015	250,0	250,0	250,0	171,9	Ажлын гүйцэтгэл 68 % Сангийн яаманд 2015,07,02 -нд 171,9 сая төгрөг явцын санхүүжилт хүссэн 2015,07,21 -нд 171,9 сая төгрөг орж ирснийг олгосон.	1.2015/04/ 23 2.2015/06/ 10	"Нью эрхэм" ХХК
					Дүн				
					Нийт дүн				
					4 047,3	2 517,7	2 457,5	1 097,4	